

## 株式会社 大分ビルダー 古宮 純一様

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

ご相談いただいております、キッチン天板を「コ」の字一体のオーダー品に変更する件につきまして、調査の結果と当社のご提案を申し上げます。

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 件 名   | PMタワー大分 2705号室 キッチン天板（コの字一体オーダー）の製作・交換に関するご提案  |
| 対象住戸  | 大分県大分市 PMタワー大分 2705号室（27階建・最上階／約150㎡）          |
| 対象設備  | 標準仕様キッチン タカラスタンダード「トレーシア」（アイランド型）              |
| ご相談内容 | 天板と側面の立ち上がりを「コ」の字に一体成型した完全オーダー天板へ、引き渡し後に交換できるか |
| 提 案 者 | 株式会社アート・レイズ 亀井 諭                               |

## ■ 1. ご相談の背景

当初、売主側よりご提示のあったアイランドキッチンの変更仕様（大理石を側面・裏面まで一体で巻く仕様）は、変更見積が**980万円～1,000万円**と高額であり、かつ標準キッチン分の減額が認められない条件でございました。

今回ご検討されているのは、メーカー既製のワークトップへの変更ではなく、**天板と側面の立ち上がりを「コ」の字に一体成型した完全オーダーの天板**です。この加工はキッチンメーカーの対応範囲外であり、オプションとして選ぶことができません。そこで、標準仕様のキッチンを一旦そのままお引き渡しいただき、**引き渡し後に天板のみを製作・交換する方法**をご提案いたします。

## ■ 2. 結論

**コの字一体のオーダー天板は、引き渡し後の後施工で実現できます。**

システムキッチンの天板は、キャビネット天端に**ビス（固定金物）とコーキング**で固定されているのみで、キャビネット本体とは分離できる構造です。既存天板を撤去し、オーダー製作したコの字一体の天板へ載せ替えることが可能です。

ただし、実現には**条件が1つ**ございます。お引き渡しになるキッチンが「**シンク一体型でないこと**」。これはお引き渡し前に決めていただく必要がございます。

### ■ 3. お願いしたい条件 — シンク一体型を選ばないこと

トレーシアのワークトップは「アクリル人造大理石（6色）」「人造大理石（3色）」「ステンレス」の3系統が用意されております。このうちどれをお選びになるかで、後施工の成立条件が変わります。

| 区分 | 天板とシンクの構成                       | コの字天板への交換  | ご検討にあたって                                           |
|----|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| ①  | 人造大理石ワークトップ + ステンレスシンク（Zシンク）が別体 | ◎<br>そのまま可 | これをお選びください。既存シンクを活かしたまま、天板だけをオーダー品へ載せ替えられます        |
| ②  | アクリル人造大理石でシンクが一体成型（継ぎ目なし）       | △<br>制約あり  | 天板を外すとシンクも一体で失われるため、オーダー天板側にシンクを新たに手配・組み込む工程が加わります |
| ③  | ステンレスワークトップ（シンクが溶接一体）           | △<br>制約あり  | ②と同様の扱いとなります                                       |

②③をお選びになった場合でも、コの字のオーダー天板そのものは製作できます。ただしシンクの手配と納まりの検討が増え、費用も上振れいたします。メーカー資料上、ワークトップにアクリル人造大理石を選択した場合はステンレスシンク（Zシンク）との組み合わせが可能とされておりますので、①は選択できる見込みです。

### ■ 4. 引き渡し後に施工することの利点

本件においては、先行して工事を行うよりも「引き渡し後の後施工」とするほうが、以下の点で明確に有利でございます。

- **実測による製作が可能** …… オーダー天板は1mm単位の製作となるため、実際に取り付いた天板とキャビネットを採寸してから製作できることは精度の面で最善です。先行発注では図面寸法での見切り発車となり、納まりのリスクが残ります。
- **製作期間中もキッチンが使用できる** …… 製作には3～4週間程度を要しますが、その間は既存天板のままご使用いただけます。実際に止まるのは交換当日のみです。
- **売主経由の変更費用（980万～1,000万円）を回避できる** …… 標準キッチン分の減額がない条件のため標準天板は廃棄となりますが、その損失は上記金額に対しては軽微です。
- **先行工事（下地・配管の手当て）が不要** …… 天板の載せ替えは既存の給排水位置をそのまま使用するため、ダウンライトや重量ドアの下地のような「先行して仕込んでおくべき工事」には該当いたしません。完全に後施工で成立いたします。

## ■ 5. 素材について — コの字一体はアクリル系人工大理石で

天板と側面の立ち上がりを継ぎ目を見せずに「コ」の字へ一体化できるのは、アクリル系人工大理石（ソリッドサーフェス）に限られます。接着面を研磨して継ぎ目を消すシームレス接合ができ、熱をかけて曲げる加工にも対応するためです。天然石やクォーツストーンは硬質で曲げられず、コの字にすると角に必ず接合線（留め加工の目地）が出ます。

この加工はキッチンメーカーの製造ラインでは行われず、ソリッドサーフェスの加工業者が現物合わせで製作する領域です。メーカーにオプション設定がないのは、まさにこのためでございます。

| 素 材                       | コの字<br>一体成型 | 角の納まり       | 本件での評価                                |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| アクリル系人工大理石<br>(ソリッドサーフェス) | ◎           | 継ぎ目を<br>消せる | 本件の推奨素材。傷がついても削って再研磨で直せるため、長期の維持もしやすい |
| 天然大理石                     | ×           | 接合線が出る      | 質感は最上だが、酸に弱くシミが出やすい。コの字には不向き          |
| 御影石・クォーツストーン              | ×           | 接合線が出る      | 硬く汚れに強い。平天板であれば優秀だが、コの字には不向き          |
| セラミック                     | ×           | 接合線が出る      | 薄板のため小口の処理が別途必要。コの字には不向き              |

※ 2026年7月17日付のお見積り依頼書では、キッチン天板が「フィオレストーン サンディヘイズ SD04」と指定されております。こちらはクォーツストーンのため、コの字の一体成型はできません。コの字を優先される場合は、アクリル系人工大理石への変更をご検討ください。

## ■ 6. 想定している進め方

- ① お引き渡し …… シンク一体型でないキッチンをそのままお受け取りいただきます
- ② 現物実測 …… 加工業者が現地にて、天板寸法・シンク/水栓/コンロ/食洗機の開口位置・コの字とする側面の範囲を採寸
- ③ 製作 …… 型製作 → シームレス接合 → 研磨仕上げ（製作期間 約3〜4週間）※この間もキッチンは通常どおりご使用いただけます
- ④ 交換工事 …… 養生 → コーキング撤去・ビス/固定金物の取り外し → 既存天板撤去 → キャビネットの水平・強度確認 → 新天板据付 → シンク・水栓・ビルトインコンロ復旧 → シーリング仕上げ（工期 概ね1〜2日）

※ 給排水およびガス/IHの脱着には有資格者による作業が必要となります。加工業者・設備業者の手配区分は、着手前に取り決めのうえ進めさせていただきます。

## ■ 7. お引き渡し前にお願いしたいこと

- ☐ 【最重要】シンクが天板と別体のワークトップを選ぶ（シンク一体型を避ける）
- ☐ キッチンの品番とワークトップ素材のご確認
- ☐ アイランドの間口・奥行き寸法、コンロ・水栓・食洗機の機種と開口寸法
- ☐ コの字とする側面の範囲のご指定（片側か両側か、床まで下ろすか途中までか）
- ☐ 搬入経路とエレベーターの寸法・積載条件
- ☐ 管理規約上の専有部工事の届出、作業可能時間、共用部の養生ルール
- ☐ お引き渡し後の改修が、売主および施工者のアフター保証にどう影響するか

## ■ 8. 留意事項

(1) **保証の取り扱い** 天板を取り外した時点で、キッチンのメーカー保証は対象外となります。加えて、売主および施工者側のアフター保証について、**キッチン廻りの漏水事故が発生した際の責任の所在が不明確になります**。この点はお引き渡し前に、売主様へ書面にてご確認いただくことを強くお勧めいたします。

(2) **重量と搬入** アクリル系人工大理石は比重が約1.7と、天然石（約2.7）より軽く、板厚も薄く納まります。間口2,550mm×奥行き900mmで比較しますと、天然石20mm厚の**約120kg**に対し、アクリル系人工大理石12mm厚では**約50kg**です。側面の立ち上がりを含めても、最上階への搬入が現実的な範囲に収まります。分割の可否と接合位置は、加工業者と事前に協議のうえ決定いたします。

## ■ 9. 費用の考え方

完全オーダーの製作となりますので、既製ワークトップの交換とは価格の組み立てが異なります。参考として、**既製品のワークトップ交換は材工15万～30万円**が一般的な相場ですが、本件はコの字の一体成型・アイランド1台・最上階への搬入という条件が加わりますので、これを上回ります。

正式なお見積りは、①**素材と色柄の決定** ②**コの字とする範囲の確定** ③**現物実測**の3点が揃った段階でご提示いたします。

いずれにいたしましても、**売主経由の変更見積 980万～1,000万円**に対しては、桁が一つ異なる着地が見込まれます。

## ■ 10. 今後のお願い

本提案は、公開されているメーカー資料および業界の一般的な施工情報をもとに取りまとめたものでございます。トレーシアのワークトップとシンクの組み合わせにつきましては、お手元の仕様書・品番、またはショールームでのご確認をお願いいたします。品番の写真を送りいただけましたら、シンク一体型かどうかの判定まで当社にて進めさせていただきます。